

INFORME PRELIMINAR DE VISITA FISCAL
ESTADO DE OBRAS: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY, HOSPITAL
MEISSEN, HOSPITAL SAN CRISTOBAL (UPA LOS LIBERTADORES),
HOSPITAL RAFAEL URIBE (UPA ANTONIO NARIÑO), HOSPITAL DEL SUR
(UPA LA MEXICANA), HOSPITAL EL TUNAL Y HOSPITAL SIMON BOLIVAR

CÓDIGO: 591

HOSPITAL DE MEISSEN II NIVEL DE ATENCIÓN E.S.E.

Período Auditado (2006-2013)
PAD 2015

DIRECCIÓN SECTOR SALUD

Bogotá D.C., enero de 2016

**VISITA DE CONTROL FISCAL
HOSPITAL DE MEISSEN II NIVEL DE ATENCIÓN E.S.E.**

Contralor de Bogotá	Diego Ardila Medina
Contralor Auxiliar	Ligia Inés Botero Mejía
Director Sector Salud	Soraya Astrid Murcia Quintero
Asesor	Saturnino Soler Arias Martha Sol Martínez Bobadilla
Equipo de Auditoría	Alexander Garavito Suarez

CONTENIDO

	Pág.
1. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA	4
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	5
ANEXOS	7
ANEXO 1: CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES	8

ENFORME PRELIMINAR

1. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA

La presente Visita de control fiscal, tuvo como objetivo verificar, revisar y analizar el estado de las obras que se están llevando a cabo en desarrollo del Plan Maestro de Equipamentos, (Decreto 318 de 2006), para el Hospital de Meissen II Nivel, donde se celebró el contrato de obra 175 de 2006, determinar el avance de las obras ejecutadas, de acuerdo con lo señalado en el Anexo No. 2 Cuadro de proyectos del Plan Maestro de Equipamentos de Salud del Decreto 318 de 2006.

TABLA 1. CUADRO DE PROYECTOS DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMENTOS DE SALUD.

ESE	INFRAESTRUCTURA	NIVEL	TIPO DE INTERVENCIÓN	INFRAESTRUCTURA			Atraso de las obras (Años)
	PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD			CORTO PLAZO 2006-2008	MEDIANO PLAZO 2008-2012	LARGO PLAZO 2012-2019	
HOSPITAL DE MEISSEN	HOSPITAL DE MEISSEN	II	OBRA NUEVA REPOSICIÓN - SUSTITUCIÓN				7

Dentro del periodo auditado (2006-2013), se suscribió un (1) Contrato de obra para la ejecución de las obras correspondientes a la obra nueva, reposición y sustitución del Hospital de Meissen, por valor de \$47.861.771.534,90, determinando como muestra el contrato 175 de 2006.

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La SDS suscribió con el Hospital de Meissen II Nivel de Atención el convenio interadministrativo 903 de 2006 en adelanto del proyecto de inversión: “Reposición de infraestructura del Hospital de Meissen”. Este convenio se suscribió con el fin de desarrollar el proyecto de reposición de infraestructura del Hospital.

Los productos derivados de la ejecución de cada componente de los convenios y/o contratos, serán auditados en posteriores actuaciones de éste Organismo de Control.

CUADRO 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 903 DE 2006.

Objeto	Desarrollar y ejecutar las acciones necesarias para la ejecución del proyecto de inversión denominado “Reposición de infraestructura del Hospital de Meissen” consistente en la construcción de la nueva sede del Hospital Meissen – ESE II Nivel de atención, con el fin de fortalecer la oferta pública de servicios de salud en el Distrito Capital
Fecha de Inicio	19 de octubre de 2006
Valor inicial	33.288.000.000
Adición	34.064.000.000
Valor Total	67.352.000.000

Fuente: Información suministrada por el Hospital de Meissen.

Este convenio fue objeto de nueve (9) adiciones y seis (6) prorrogas, la última de ellas hasta el 31 de agosto de 2012. Para este convenio el Hospital de Meissen suscribió, entre otros los siguientes contratos:

CUADRO 2
CONTRATO 175 DE 2006.

Contratista	Consorcio Hospital Meissen Ciudad Bolívar
Objeto	La construcción, ampliación, intervención del espacio público y suministro de equipo para Hospital Meissen II Nivel ESE para ejecutar el proyecto “reposición de la infraestructura del Hospital Meissen (Asistencial y administrativa) y dotación de la nueva infraestructura.
Fecha de Inicio	1 de junio de 2006
Fecha de Terminación	4 de julio de 2012
Valor inicial	33.287.809.739,99

Adición	14.523.671.563,63
Valor Total contratado	47.811.481.303,62
Valor Total ejecutado	40.861.771.534,90

Fuente: Información suministrada por el Hospital de Meissen.

**CUADRO 3
CONTRATO 176 DE 2006**

Contratista	Consortio Interventoría Hospital Meissen
Objeto	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción del hospital de Meissen II Nivel E.S.E. de acuerdo con el proyecto de reposición de la infraestructura del hospital Meissen (asistencial y administrativa) y dotación de la nueva infraestructura, incluido dentro del plan de desarrollo distrital Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión, eje social, programa salud para la vida digna localizado en ciudad bolívar.
Fecha de Inicio	1 de Junio de 2007
Fecha de Terminación	14 de diciembre de 2011
Valor inicial	1.664.000.000
Adición	634.765.044
Valor final contratado	\$ 2.298.765.044

Fuente: Información suministrada por el Hospital de Meissen.

El contrato fue suscrito el 27 de diciembre de 2006, sin contar con licencia de construcción, la cual fue expedida bajo el número LC 07-3-0302 con fecha de ejecutoria del 24 de mayo de 2007.

El Hospital de Meissen adelanta el proceso jurídico de liquidación de los contratos No. 175 de 2006 y 176 de 2006.

La primera etapa del proyecto referente al edificio asistencial fue finalizada en el año 2008, este edificio cuenta con un área de 12.917 m² y se encuentran distribuidos en 6 plantas. La construcción de la segunda torre se inició en el año 2010 donde irregularidades tanto en el manejo administrativo como financiero, generó la terminación de actividades el 14 de diciembre de 2012 sin finiquitar las obras contratadas.

En razón de lo anterior, el Hospital de Meissen contrato un equipo técnico para el recibo y liquidación del contrato de la segunda torre, en el peritazgo efectuado se detectaron serias falencias en el acatamiento de las normas técnicas de funcionamiento del sistema de aire acondicionado, ventilación mecánica, gases medicinales y redes eléctricas, sin embargo, no se elaboró el presupuesto requerido para la terminación, asunto por el cual no se obtuvieron los recursos requeridos para la ejecución.

La Secretaria Distrital de Salud efectuó múltiples reuniones con el personal del Hospital de Meissen con el fin de establecer el presupuesto definitivo con el que se pretenden finalizar las obras requeridas. En el Plan Bienal 2014-2015 se indica que se asignan recursos por valor de \$ 8.000.000.000 para la reposición de la infraestructura del Hospital, \$15.000.000.000 para la dotación y \$1.175.140.000 para la adquisición de dotación de servicios de control especial.

De acuerdo con lo indicado por parte de la Secretaria Distrital de Salud, el valor de ejecución de las obras requeridas es de \$ 7.758.898.672 y el valor de la interventoría es de \$ 372.470.249, el proyecto fue remitido al Ministerio de Salud y Protección Social para aprobación el pasado 30 de octubre de 2015.

De lo anterior, se tiene que:

Valor inicial estimado de las obras	47.811.481.303,62
Valor Ejecutado Contrato 175 de 2006	40.861.771.534,90
Valor estimado nuevo proceso	7.758.898.672
Valor total estimado de las obras	48.620.670.206,90
Valor total ejecutado	40.861.771.534,90
Porcentaje Físico/Financiero de ejecución de obras	84.04%%

De acuerdo con lo anterior, el avance en ejecución de obras para el proyecto requerido por el Decreto 318 de 2006 para el Hospital de Meissen es del 84.04%, pese a que el proyecto debía terminarse a más tardar en el año 2008. El valor total estimado de las obras genera un sobrecosto en las obras de \$809.188.903.28, adicionalmente a la fecha se presenta un atraso en la terminación de las obras de 7 años.

Teniendo en cuenta que en adelanto de la presente auditoria no se presentaron observaciones, no se requiere respuesta por parte de la entidad auditada y por lo tanto se da por terminada la visita de control fiscal.

ANEXOS

INFORME PRELIMINAR

ANEXO 1

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES

TIPO DE OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. ADMINISTRATIVOS	0	N.A	
2. DISCIPLINARIOS	0	N.A	
3. PENALES	0	N.A	
4. FISCALES	0	N.A	
TOTAL			

N.A: No aplica.