

INFORME PRELIMINAR DE VISITA FISCAL
ESTADO DE OBRAS: HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY, HOSPITAL
MEISSEN, HOSPITAL SAN CRISTOBAL (UPA LOS LIBERTADORES),
HOSPITAL RAFAEL URIBE (UPA ANTONIO NARIÑO), HOSPITAL DEL SUR
(UPA LA MEXICANA), HOSPITAL EL TUNAL Y HOSPITAL SIMON BOLIVAR

CÓDIGO: 591

HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL ESE

Período Auditado (2011-2015)
PAD 2015

DIRECCIÓN SECTOR SALUD

Bogotá D.C., enero de 2016

**VISITA DE CONTROL FISCAL
HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL ESE**

Contralor de Bogotá	Diego Ardila Medina
Contralor Auxiliar	Ligia Inés Botero Mejía
Director Sector Salud	Soraya Astrid Murcia Quintero
Asesor	Saturnino Soler Arias Martha Sol Martínez Bobadilla
Equipo de Auditoría	Alexander Garavito Suarez

CONTENIDO

	Pág.
1. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA	4
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	5
ANEXOS	11
ANEXO 1: CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES	11
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA UPA SAN CRISTOBAL	13

ENFORME PRELIMINAR

1. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA

La presente Visita de control fiscal, tuvo como objetivo verificar, revisar y analizar el estado de las obras que se están llevando a cabo en desarrollo del Plan Maestro de Equipamentos, (Decreto 318 de 2006), para el Hospital San Cristóbal I Nivel, donde en adelante de la obras de la Unidad Primaria de Atención Los Libertadores, la Secretaria Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, celebró los contratos de obra 1698 de 2011 y 1622 de 2015, de acuerdo con lo señalado en el Anexo No. 2 Cuadro de proyectos del Plan Maestro de Equipamentos de Salud del Decreto 318 de 2006.

TABLA 1. CUADRO DE PROYECTOS DEL PLAN MAESTRO DE EQUIPAMENTOS DE SALUD.

ESE	INFRAESTRUCTURA	NIVEL	TIPO DE INTERVENCION	INFRAESTRUCTURA			Atraso de las obras (años)
	PUNTO DE ATENCION EN SALUD			CORTO PLAZO 2006-2008	MEDIANO PLAZO 2008-2012	LARGO PLAZO 2012-2019	
HOSPITAL SAN CRISTOBAL	UPA LOS LIBERTADORES	I	OBRA NUEVA (CREADA)				7

Dentro del periodo auditado (2011-2015), se suscribieron dos (2) Contratos de obra para la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de la UPA Los Libertadores, por valor de \$5.626.910.149, determinando una muestra de 2 contratos correspondientes al número 1698 de 2011 y al número 1622 de 2015.

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La SDS suscribió con el Hospital San Cristóbal I Nivel de Atención el convenio interadministrativo 04-07-00-2004 en adelanto del proyecto: “mejoramiento de las instalaciones físicas y dotación de las ESES, componente – Consecución de Centro de Atención Familiar los Libertadores”. Con este convenio se efectuó la contratación de los estudios preliminares para la obra de Infraestructura de la construcción de la Unidad Primaria de Atención Los Libertadores.

Los productos derivados de la ejecución de cada componente del convenio y/o de los contratos, serán auditados en posteriores actuaciones de éste Organismo de Control.

**CUADRO 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 04-07-00-2004**

Objeto	Desarrollar el proyecto denominado “mejoramiento de las instalaciones físicas y dotación de las ESES, componente – Consecución de Centro de Atención Familiar los Libertadores”
Fecha de Inicio	29 de diciembre de 2004
Valor inicial	600.000.000
Adición	0
Plazo inicial	12 meses
Valor Total	600.000.000

Fuente: Información suministrada por el Hospital San Cristóbal

En adelanto del convenio ibidem, el Hospital San Cristóbal suscribió entre otros los contratos:

**CUADRO 2
CONTRATO 931 DE 2006**

Contratista	Edward Rolando Rangel Moreno
Objeto	Prestar el servicio de levantamiento topográfico del lote en proceso de compra para la UPA los Libertadores
Fecha de Inicio	23 de Noviembre de 2006
Fecha de Terminación	22 de diciembre de 2006
Valor inicial	3.780.000
Adición	0
Valor Total del contrato	3.780.000

Valor ejecutado	3.780.000
-----------------	-----------

Fuente: Información suministrada por el Hospital San Cristóbal

**CUADRO 3
CONTRATO 1067 DE 2006**

Contratista	Suelos y Pavimentos Gregorio Rojas & Cia Ltda
Objeto	Estudio de suelos del lote de la UPZ los Libertadores que se requiere para proceder a la construcción
Fecha de Inicio	3 de julio de 2007
Fecha de Terminación inicial	3 de agosto de 2007
Valor inicial	3.332.160
Adición	0
Valor Total Contratado	3.332.160
Valor Total ejecutado	3.332.160

Fuente: Información suministrada por el Hospital San Cristóbal

**CUADRO 4
CONTRATO 050 DE 2007**

Contratista	Geoide Ingeniería & Consultoría EU
Objeto	Realizar los estudios técnicos, diseño arquitectónico de la upa los libertadores, diseño estructural, hidrosanitario, eléctrico, red de voz y datos, seguridad (alarma y video, cantidades de obra, cronograma de obra y presupuesto de la obra)
Fecha de Inicio	27 de junio de 2007
Valor inicial	102.010.400
Adición	0
Valor Total contratado	102.010.400
Valor Total Ejecutado	102.010.400

Fuente: Información suministrada por el Hospital San Cristóbal

**CUADRO 5
CONTRATO 009 DE 2012**

Contratista	Geoide Ingeniería & Consultoría EU
-------------	------------------------------------

Objeto	Actualización de los diseños arquitectónicos, estructural, eléctrica e hidrosanitario para la obtención de la licencia de construcción de la UPA Libertadores.
Fecha de Inicio	24 de febrero de 2012
Fecha de Terminación inicial	45 días hábiles a partir de la fecha de inicio
Valor inicial	74.640.850
Adición	0
Valor Total Contratado	74.640.850

Fuente: Información suministrada por el Hospital San Cristóbal

CUADRO 6
CONTRATO 019 DE 2012

Contratista	Suelos y Pavimentos Gregorio Rojas & Cia Ltda
Objeto	Actualización de estudios de suelos para la obtención de la licencia de construcción de la UPA los Libertadores
Fecha de Terminación inicial	1 mes después de suscribir el acta de inicio
Valor inicial	232.000
Adición	0
Valor Total Contratado	232.000

Fuente: Información suministrada por el Hospital San Cristóbal

Con el producto de la consultoría, la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud, suscribió los contratos:

CUADRO 6
CONTRATO 1698 DE 2011

Contratista	Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia
Objeto	La Construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Los Libertadores
Fecha de Inicio	22 de octubre de 2012
Fecha de Terminación inicial	8 meses después de suscribir el acta de inicio
Valor inicial	2.713.470.683
Adición	762.663.155

Valor Total Contratado	3.476.133.838
Valor Total Ejecutado	1.278.486.788

Fuente: Información suministrada por la SDS.

**CUADRO 7
CONTRATO 1387 DE 2010**

Contratista	Consorcio Euroestudios A&C
Objeto	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción de la UPA Los Libertadores y la Reposición del Centro de Atención Médica Inmediata CAMI Chapinero
Fecha de Inicio	22 de octubre de 2012
Fecha de Terminación	No fue indicada
Valor inicial	172.000.000
Adición	207.999.338
Valor Total Contratado	379.999.338

Fuente: Información suministrada por la SDS.

**CUADRO 8
CONTRATO 1622 DE 2015**

Contratista	Consorcio Faciv
Objeto	Ejecución de actividades de obra para la terminación de la unidad primaria de atención (UPA) los Libertadores en la ciudad de Bogotá D.C
Fecha de Inicio	21 de diciembre de 2015
Fecha de Terminación	20 de abril de 2016
Valor inicial	2.150.776.311
Adición	0
Valor Total Contratado	2.150.776.311
Valor Total Ejecutado	En ejecución

Fuente: Información suministrada por la SDS.

**CUADRO 9
CONTRATO 1621 DE 2015**

Contratista	Consorcio Hospitalario Libertadores 2015
Objeto	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la terminación de la unidad primaria de Atención (UPA) los Libertadores en la ciudad de Bogotá D.C
Fecha de Inicio	21 de diciembre de 2015
Fecha de Terminación	20 de mayo de 2016
Valor inicial	204.612.996
Adición	0
Valor Total Contratado	204.612.996
Valor Total Ejecutado	En ejecución

Fuente: Información suministrada por la SDS.

Siendo así, se tiene que:

Valor Ejecutado Contrato 1698 de 2011	1.278.486.788
Valor del Contrato 1622 de 2015	2.150.776.311
Valor total	3.429.263.098
Valor ejecutado	1.278.486.788
Porcentaje Físico/Financiero de ejecución	37.28%

De acuerdo con lo anterior, el avance en ejecución físico presupuestal de las obras para el proyecto requerido por el Decreto 318 de 2006 para la UPA Los Libertadores es del 37.28%, pese a que el proyecto debía encontrarse terminado a más tardar en el año 2008, es decir las obras requeridas presentan un atraso de 7 años.

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	ESTADO	OBSERVACIÓN
931 de 2006	Edward Rolando Rangel Moreno	3.780.000	Liquidado.	Levantamiento topográfico lote UPA Libertadores, con este estudio se efectúan diseños.
1067 de 2006	Suelos y Pavimentos Gregorio Rojas & Cia Ltda	3.332.160	Terminado, no se anexó acta de liquidación.	Estudio de suelos Lote UPA Libertadores. Con este estudio se efectúan diseños.
050 de 2007	Geoide Ingeniería & Consultoría EU	102.010.400	Liquidado	Se obtiene licencia de construcción inicial, bajo NSR 1998, esta no se usa, así como tampoco se materializan los diseños.
009 de 2012	Geoide Ingeniería & Consultoría EU	74.640.850	Liquidado	Nueva licencia de construcción bajo NSR 2010 – actualización de diseños
019 de 2012	Suelos y Pavimentos Gregorio Rojas & Cia Ltda	232.000	Terminado, no se anexó acta de liquidación.	Actualización estudio de suelos
1698 de 2011	Constructora Herreña Fronpeca	2.713.470.683	En liquidación	Declarado incumplimiento al contratista, obras inconclusas.
1387 de 2010	Consorcio Euroestudios A&C	379.999.338	En liquidación	Interventoría contrato 1698 de 2011
1622 de 2015	Consorcio Faciv	2.150.776.311	En ejecución	Contrato de obra
1621 de 2012	Consorcio Hospitalario Libertadores 2015	204.612.996	En ejecución	Interventoría del contrato de obra

Teniendo en cuenta que en adelanto de la presente auditoria no se presentaron observaciones, no se requiere respuesta por parte de la entidad auditada y por lo tanto se da por terminada la visita de control fiscal.

INFORME PRELIMINAR

ANEXOS

INFORME PRELIMINAR

ANEXO 1

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES

TIPO DE OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. ADMINISTRATIVOS	0	N.A	
2. DISCIPLINARIOS	0	N.A	
3. PENALES	0	N.A	
4. FISCALES	0	N.A	
TOTAL			

N.A: No aplica.

ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO UPA LOS LIBERTADORES



Fotografía 1. Fachada de la UPA Los Libertadores



Fotografía 2. Estado del interior del proyecto, acero de refuerzo a la vista.



Fotografía 3. Se encuentran secciones aun encofradas, material diverso del contrato No. 1698 de 2011



Fotografía 4. Estructura de cubierta con muestras de deterioro.



Fotografía 5. Muros con formaletas, secciones sin desencofrar. Material del contrato No. 1698 de 2011



Fotografía 6. Estado actual de la obra UPA Los Libertadores