

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C, abril 21 de 2015. Frente al reciente comunicado de prensa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) sobre la ejecución del convenio 1292 para la recuperación de vías locales, la Contraloría de Bogotá se permite informar que:

1. De manera contundente, ratifica las cifras entregadas en rueda de prensa sobre los atrasos de las obras contempladas en el convenio 1292 entre la Secretaría de Gobierno, la UAERMV, los Fondos de Desarrollo Local y otras entidades, con corte al 23 de febrero de 2015.

De 2.033 tramos viales priorizados de las distintas localidades de la ciudad, sólo se ha iniciado la intervención de 562 tramos viales (lo que corresponde al 27%), de los cuales apenas se han terminado 282 tramos viales, es decir, menos del 14%.

2. Los datos entregados por la Contraloría de Bogotá corresponden a las cifras reportadas, directamente, por cada uno de los 19 Fondos de Desarrollo Local que hacen parte del convenio 1292 (con excepción de Sumapaz), en visitas administrativas fiscales realizadas en cada uno de ellos, en el mes de febrero de 2015.
3. Las actas de dichas visitas están en poder de la Dirección del sector de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría Distrital y se encuentran a disposición de los medios de comunicación.

Oficina Asesora de Comunicaciones