

Contraloría de Bogotá D.C. Folios: 1 Anexos: No  
Radicación#2-2016-08794 Fecha 2016-05-12 17:10 PRO 768142  
Tercero: (ATM007379) ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA  
Dependencia: DESPACHO DEL CONTRALOR  
Tip Doc: Oficio (SALIDA) Numero: 10000-10979



**CONTRALORÍA**  
DE BOGOTÁ, D.C.

**"Por un control fiscal efectivo y transparente"**

Doctor  
**ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO**  
Alcalde Mayor De Bogotá D. C.  
Carrera 8ª No. 10-65  
Código Postal 11311  
Ciudad

**Referencia:** Alcance al oficio No. 2-2016-08596 del 10 de mayo de 2016, relacionado con el tema de las 25 Obras Inconclusas del Distrito Capital.

Respetado Señor Alcalde Mayor:

Con toda atención, me permito remitirle nuevamente el Anexo No. 1, citado en el documento de la referencia, según el cual el costo de las 25 obras inconclusas del Distrito Capital, es de \$956.337 Millones y no de \$970.861 Millones y lo invertido hasta ahora son \$837.169 Millones y no de \$836.284 Millones, como se dijo en la anterior versión.

Imprecisión en la que se incurrió, por error de digitación de algunas de las cifras registradas en el señalado Anexo.

Cordial Saludo,

**LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA**  
Contralora de Bogotá D. C. (E)

Proyectó: Omar Eduardo Romero Gutiérrez, Profesional Universitario 219-03.  
Aprobó: Heráclito Landínez Suárez, Director de Estudios de Economía y Política Pública (E)  
Revisó y ajustó: Ana Benilda Ramírez Bonilla, Asesora

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)  
Carrera 32A No. 26A-10  
Código Postal 111321  
PBX 3358888

**"Por un control fiscal efectivo y transparente"**

**Anexo No. 1  
Consolidado de Obras Inconclusas identificadas con corte en abril de 2016**

En pesos

No	ENTIDAD	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	UBICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES	VALOR GIRADO	% Avance	% Participación
1	EAAB	1-01-25500-1115-2009	Interceptor Tunjuelo Canoas		243.117.273.906	230.961.410.211	95%	25,42%
2	EAAB	1-01-25500-676-2006	Interceptor Fucha Izquierdo		187.577.839.415	136.152.532.925	73%	19,61%
3	EAAB	1-01-25500-707-2006	Interceptor Fucha Tunjuelo		160.706.585.578	159.244.716.615	99%	16,80%
4	EAAB	1-01-25500-945-2007	Interceptor Tunjuelo Bajo		135.501.515.297	135.501.515.297	100%	14,17%
5	Secretaría Distrital de Salud	175 -2006	La Construcción, ampliación, intervención del espacio público y suministro de equipos para el Hospital Meissen II Nivel ESE.	Cra 18B No 60 G 36 sur	47.811.481.303	40.861.771.535	85%	5,00%
6	Fondo de Vigilancia y Seguridad	0730-2010	Construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste de la nueva sede del comando de policía Metropolitana de Bogotá D.C. MEOG.	Cra 56 A No 24-96	43.794.257.360	35.822.196.382	82%	4,58%
7	EAAB	1-01-25500-1020-2008	Tanque retención Tunjuelo Medio		40.433.531.643	37.019.977.286	92%	4,23%
8	Secretaría Distrital de Salud	1671-2010	Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de atención Primera Etapa	Transversal 74F No 40B 54 Sur	24.427.779.318	10.313.554.614	42%	2,55%
9	METROVIVIENDA	215-09	Construcción de obras de urbanismo de la avenida así Ramal V3, él y ramal V3-e2, retorno V7-20, glorieta G1 y obras complementarias en la operación estratégica nuevo Usme.	Unidad de Gestión 1 del Plan Parcial "Tres Quebradas" 1, de la Operación Estratégica Nuevo Usme.	22.141.900.000	22.141.900.000	100%	2,32%
10	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - UAECOB	RAM-FOR-003-01	Sala de Crisis y Comando	Calle 20 No 68 A -06	20.443.408.336	20.327.034.652	99%	2,14%

**"Por un control fiscal efectivo y transparente"**

No	ENTIDAD	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	UBICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES	VALOR GIRADO	% Avance	% Participación
11	Universidad Distrital Francisco José de Caldas	121 de 2010	Realización de los estudios, diseños y construcción de las obras para el proyecto del edificio B de la Sede Macarena de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.	Cra. 3No 26 A 40	12.441.630.000	1.982.587.347	16%	1,30%
12	Secretaría Distrital de Educación	2029/2014	Ajustes a los estudios y diseños existentes y obras de terminación de la planta física del Colegio Integrado Fontibón de la localidad 9 de Fontibón.	Calle 22F No. 109B-29	5.294.875.914	1.058.975.183	20%	0,55%
13	Secretaría Distrital de Salud	1697 DE 2011	Construcción UPA Antonio Nariño	Calle 15 Sur No 15-40	2.593.171.157	1.553.673.630	60%	0,27%
14	Secretaría Distrital de Educación	242/07	Ejecución de las obras de mejoramiento integral en la institución educativa distrital Quiroga Alianza sede B Gabriela Mistral.	Cra 24B No 38 00 sur	2.360.870.941	1.029.552.793	44%	0,25%
15	IDIPRON	0695 de 2014	Contratar por el sistema de precios unitarios sin formula de ajuste las obras de construcción de la Etapa II del Centro de Formación Musical La Favorita	Diagonal 18 Bis No. 16 A 03	1.982.587.347	51.226.650	3%	0,21%
16	IDIPRON	3193 DE 2011	Construcción de la primera etapa del centro de formación musical La Favorita	Diagonal 18 Bis No. 16 A 03	1.722.130.611	1.722.130.611	100%	0,18%
17	Fondo Desarrollo Local Usme	281 de 2013	Ejecución Por Modalidad De Precios Unitarios Fijos Sin Formula De Reajuste, La Restauración De La Antigua "Casa De Hacienda La Esperanza"	136 Bis sur No.3-11	1.041.832.984		0%	0,11%
18	Fondo Desarrollo Local de Sumapaz	80 de 2011	Rehabilitación, optimización, y ampliación de los sistemas de acueducto: Aguas claras, San Juan, Las vegas-Chorreras e Istmo tabaco, y construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales de las veredas: Betania, Nazareth, La Unión, Santa Ana	No reportado	583.904.072		0%	0,06%
19	IDPAC	01-006-06	Patinodromo, Lagos de Suba Construcción Patinodromo y pista atlética	Cra 102A No 129 D 40	549.470.067	546.117.317	99%	0,06%
20	Fondo Desarrollo Local Antonio Nariño	Convenio 2242 de 2009 suscrito con el IPES	CED Centenario	Diagonal 19 Sur No. 20-76	467.358.000		0%	0,05%

**"Por un control fiscal efectivo y transparente"**

No	ENTIDAD	No CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	UBICACIÓN	VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIONES	VALOR GIRADO	% Avance	% Participación
21	IDPAC	15-02-028-2007	Santa Isabel IV Sector Salón Comunal	Calle 8 Sur No. 28-89	464.711.384	158.184.249	34%	0,05%
22	IDPAC	10-04-188-2010	Salón comunal fase II Construcción del salón Comunal los Monjes	Calle 56 # 85L-15.	302.811.148	293.482.398	97%	0,03%
23	IDPAC	01-002-06	Salón comunal fase I Construcción de la primera etapa del salón comunal Vianey	Calle 73 B Sur No. 1D-06	293.541.880	148.207.180	50%	0,03%
24	IDPAC	01/07/2006	Salón Comunal, Pastranita II sector	No reportado	246.862.736	245.851.050	100%	0,03%
25	IDPAC	03/07/2006	Reparaciones Locativas - Villa Liliana	Carrera 123A con calle 22J bis	36.227.018	32.875.609	91%	0,00%
	<b>TOTALES</b>				<b>956.337.557.415</b>	<b>837.169.473.534</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Consolidado Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.