

| | | |
|--|---|--|
|  CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. | MESA DE SEGUIMIENTO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE TEMA PARQUES LOCALES Y ZONALES DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA ¹ ACTA No. 42 | Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0 |
| | | Código documento: PGD-02 Versión: 11.0 |
| | | Página 1 de 4 |

| | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DL. | LUGAR: Salón de Contralores 9 piso | FECHA: 27 de Marzo de 2019 | HORA INICIO: 2:30 P.M. | HORA FIN: 3:30 P.M. |
|--|---|---|---|--------------------------------------|

OBJETIVO

Realizar Mesa de Seguimiento Sector Cultura, Recreación y Deporte, frente al Compromiso de la Audiencia Pública Local de Suba 2018, en el Tema: Parques Locales y Zonales.

ORDEN DEL DÍA

| | |
|---|--|
| 1. Registro de asistencia (Listado anexo). | 2. Explicación de la metodología y Seguimiento a los compromisos del acta anterior No. 29 de 2019. |
| 3. Tema: Parques Locales y Zonales en la localidad de Suba. | 4. Intervenciones de la Comunidad. |
| 5. Conclusiones. | |

DESARROLLO TEMÁTICO

| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS |
|--|--|
| 2. Explicación de la metodología y Seguimiento a los compromisos del acta anterior No. 29 de 2019. | <p>El doctor Jorge Buitrago, Subdirector de Gestión Local de la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, resume señalando que la Contraloría Distrital, en el marco de la Constitución Política, cumple con un control posterior y selectivo para la fiscalización de los recursos públicos y realiza el acompañamiento a los compromisos que se adquirieron en las audiencias públicas, y explica la metodología para esta Mesa, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Solo se abordarán temas expuestos por la comunidad en las Audiencias Públicas de 2018. Intervención de las autoridades, por espacio máximo de 10 minutos. Intervención de 3 representantes de la Comunidad, con respecto a las respuestas de la Administración, máximo 5 minutos C/U. Conclusiones y cierre por parte del Subdirector de Participación Ciudadana. <p>En desarrollo del seguimiento a los Compromisos del acta anterior, No. 29 de 2019, se confirma el apoyo dado por la Dirección Sectorial de Cultura, Recreación y Deporte para la convocatoria hecha a la Administración, que generó la presencia hoy de representantes del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD.</p> <p>Igualmente, se verifica que la Dirección de Participación Ciudadana envió el acta anterior No. 29 de 2019, al Gerente de Suba y al Director de Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá.</p> |
| 3. Parques Locales y Zonales en la localidad de Suba. | <p>Seguidamente, presenta a los asistentes los detalles de las solicitudes ciudadanas tramitadas como derechos de petición de la Audiencia Pública de Suba realizada el miércoles 24 de octubre de 2018.</p> <p>La Funcionaria técnica de la localidad de Suba, Magaly Arrieta, ofrece disculpas por la ausencia del Gerente Local, quien se encuentra enfermo, pero recomendó</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>que se cumplan las especificaciones del parque Casa Blanca, ya que en los planos iniciales estaban unas baterías de baño que nunca se pusieron.</p> <p>Posteriormente, le cede la palabra al comunidad que la administración se va dirigir a la sala para. El funcionario Mauricio Reina, Subdirector de Construcción del IDRD explica cómo va el proceso de construcción de los parques locales y zonales en la localidad, cuáles se han entregado y qué hace falta de los que están en trámite.</p> <p>Manifiesta que luego de 4 años difíciles de trabajo, el proyecto Consorcio Parques Rincón Suba terminó con dos multas y una sanción, todas estas monetarias, por dejar las obras abandonadas durante 8 meses en Cerros del Tabor, Gloria Lara, Aures y Lombardía. Paralelo a esto, la Administración adjudicó otro contrato el 18 de Marzo por \$8'826.000.000, con un plazo de 6 meses para terminarlos.</p> <p>Y explicó el estado actual de cada obra de parques en la localidad de Suba, así: Parque Casa Blanca: Ya fue entregado, junto con los juegos instalados.</p> <p>Centro Felicidad Fontanar del Río - CEFÉ: Se encuentra en obra y se trata de un Centro Recreativo, Deportivo y Cultural, es un equipamiento público que ayudará a fortalecer el encuentro ciudadano a través de aspectos como piscina, polideportivo, salones de música, etc.</p> <p>Parque Las Cometas: Es un convenio a través del cual se construirá sobre el gran tanque del acueducto, una zona de patinaje y cancha sintética, alrededor de lo cual se harán unos senderos y parques infantiles; ya se adjudicó en diciembre del año pasado y costará unos \$31.062 millones e informó que las obras se iniciarán en abril.</p> |
| <p>4. Intervenciones de la Comunidad.</p> | <p>Jaime Jiménez: Ciudadano del barrio Lombardía, manifiesta que las obras se volvieron un "nido de ladrones" y pregunta que si esta vez el contratista no va a dejar todo botado y abandonado. Preguntó ¿qué pasa con las canchas de tenis del parque Casablanca, que le están poniendo una poli sombra?</p> <p>El representante del IDRD responde que el contrato ya está bajo la lupa y que en esta oportunidad las cosas se harán con más cautela para que no se repitan sucesos ineficientes; reiteró que las canchas son de la comunidad y con ese sentido de pertenencia, pueden contar con el apoyo de la alcaldía para cuidar entre todos los parques.</p> <p>Epifanio Melo: Igualmente, Ciudadano del barrio Lombardía, expresa que el deterioro de los parques afectó profundamente a la comunidad y aunque tomaron cartas en el asunto, no encuentran una respuesta justa. Pide que la Contraloría de Bogotá, les ayude a vigilar que esta vez sí se cumpla las obras de los parques.</p> |
| <p>5. Conclusiones.</p> | <p>El Director sectorial de Cultura Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá, Gabriel Hernando Ardila Assmus, comentó que la Contraloría va a estar muy pendiente para que estos compromisos se cumplan y le pide a la Comunidad que estén atentos en desarrollo del control social para verificar que todas estas obras lleguen a feliz término y sin contratiempos.</p> |

Los representantes del IDRD, manifiestan que harán mesas de seguimiento en la localidad e invitaron a la Gerencia Local de Suba y a la Ciudadanía para asistir a las mismas.

La Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, enviará acta y antecedentes a las áreas vinculadas en esta Mesa.

RELACIÓN DE ANEXOS

| No. de ORDEN | TÍTULO |
|--------------|------------------------|
| 1. | Lista de asistencia. |
| 2. | Presentación del IDRD. |

COMPROMISOS

| No. DE COMPROMISO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN |
|-------------------|--|---|---------------------------|
| 1. | Realizar mesas de seguimiento y visitas a terreno a las obras de los parques aquí mencionados. | IDRD | 30/06/2019 |
| 2. | Apoyar el seguimiento de las obras mencionadas en esta acta, en la localidad de Suba. | Dirección Sectorial de Cultura, Recreación y Deporte y Gerencia Local de Suba | 30/06/2019 |
| 3. | Enviar acta y antecedentes a las áreas vinculadas en esta Mesa. | Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local | 10/04/2019 |


LISTADO DE PARTICIPANTES

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA/FIRMA ¹ |
|------------------------------------|---|---|
| 1. JORGE ENRIQUE BUITRAGO MARTÍNEZ | SUBDIRECTOR DE GESTIÓN LOCAL | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| 2. GABRIEL ARDILA ASSMUS | DIRECTOR SECTORIAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE | CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. |
| 3. JOSELIN AGUILERA | ASESOR | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| 4. ALBA MAGALY ARRIETA | TÉCNICA DE LA GERENCIA LOCAL DE USAQUÉN | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |

¹ La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

| | | |
|--|---|--|
|  CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. | MESA DE SEGUIMIENTO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE TEMA PARQUES LOCALES Y ZONALES DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA¹ ACTA No. 42 | Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0 |
| | | Código documento: PGD-02 Versión: 11.0 |
| | | Página 4 de 4 |

| | | |
|---------------------|---------------------------|---|
| 5. MAYOLY SÁNCHEZ | PROFESIONAL | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| 6. LADY RODRÍGUEZ | PROFESIONAL – CONTRATISTA | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| 7. DIANA MEZA | PROFESIONAL – CONTRATISTA | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| 8. JAIME RODRÍGUEZ | PROFESIONAL | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| 9. ANDRÉS RODRÍGUEZ | PROFESIONAL - CONTRATISTA | DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |

| PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA ² | SECRETARIO ³ |
|--|---|
| FIRMA:  | FIRMA:  |
| NOMBRE: JORGE ENRIQUE BUITRAGO MARTÍNEZ | NOMBRE: JOSELÍN AGUILERA ARDILA |
| CARGO: SUB DIRECTOR DE GESTIÓN LOCAL (E) | CARGO: ASESOR DPC y DL |

Transcribió y Elaboró: Andrés Rodríguez Arciniegas

² No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.

³ No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorias.

(1) TIPO DE ACCIÓN CIUDADANA MESA SEGUIMIENTO PARQUES ZONALES SUBA.
 (2) NOMBRE ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL PARQUES ZONALES - SUBA.
 (3) LUGAR: SALÓN DE CONTRATACIÓN 9º piso
 (4) DIRECCIÓN SECTORIAL Y/O GERENCIA DE LOCALIDAD: CU
 (5) FECHA: 27-03-2019.
 (6) RESPONSABLE: ANDRÉS RODRÍGUEZ

| (7) N° | (8) NOMBRES Y APELLIDOS | (9) N° DE DOCUMENTO | (10) DIRECCIÓN | (11) LOCALIDAD | (12) BARRIO | (13) TELÉFONO | (14) ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD | (15) CORREO ELECTRÓNICO | (16) FIRMA | OBSE-QUIOS |
|--------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 1 | Epifanio Orozco V. | 74323203 | cra 109c | 11 | lombard | 31242051 | ptc jurte | epifanioro3@gmail.com | | |
| 2 | John Jaime Jiménez | 18511042 | calle A3.109c | 11 | lombard | 31042367 | D. Segado | jhaimesmejia@mezzagmail.com | | |
| 3 | Arturo Lopez | 79460629 | el 146c+91 | 11 | | 310202939 | ATIS INPPA | arturoquiroga@el.com | | |
| 4 | Hans López Cardenas | 80371981 | dl 31#78 | 10 | Santa H | 321827207 | Junta | miguelito@hnc.com | | |
| 5 | Juan Pablo Bruno Pabón | 80023817 | cl 64c#72 | 10 | Luzon | 314298222 | JAE LUJON | jcaelusan@yahoo.com | | |
| 6 | Alba Yopali Amata T | 11.717077 | Km 15 via lot-cho | 11 | | 313279043 | Contraloría | caameta@contraloriabogota.gov.co | | |
| 7 | Mayra Sanchez R | 2378048 | DPCDL | - | - | 311489412 | DPCDL | mayrasanchez@p.com | | |
| 8 | Ledy Rodriguez R | 1012380325 | DPCDL | - | - | 316242709 | contraloría | ledyr.0913@gmail.com | | |
| 9 | Jaime Rodriguez M | 19416078 | DPCDL | 13 | - | 3134748478 | Contraloría | jaime101167@hotmail.com | | |
| 10 | Diana Meza | 52696968 | DPCDL | - | - | - | contraloría | psicologo.digra@hnc.com | | |
| 11 | Joselin Fajers | 19438435 | DPCDL | - | - | - | - | joselin@hnc.com | | |
| 12 | Luz Patricia Casero O | 39147812 | IDRD | - | - | 32016634 | IDRD | patricia.casero@idrd.gov.co | | |
| 13 | Gabriel Aroba Armas | 80419951 | Cultu-RO | - | - | 3358287 | contraloría | garbala@contraloriabogota.gov.co | | |
| 14 | Fernando Rivas | 80503091 | IDRD | - | - | 61655400 | IDRD | | | |

INSTRUCTIVO:


- (1) **NOMBRE DE ACCIÓN CIUDADANA:** Relacione el que corresponda de la "Clasificación de las modalidades de control social en la Contraloría de Bogotá, D.C." numeral 4.1 de este procedimiento.
- (2) **NOMBRE ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL:** Relacione el que corresponda de la "Clasificación de las modalidades de control social en la Contraloría de Bogotá, D.C." numeral 4.1 de este procedimiento.
- (3) **LUGAR:** Sitio y dirección donde se desarrolla el evento.
- (4) **DIRECCION SECTORIAL, DEPENDENCIA Y/O GERENCIA DE LOCALIDAD:** Dependencia(s) que programa (n) y ejecuta (n) el evento.
- (5) **FECHA:** Día, mes, año en que se realiza el evento.
- (6) **RESPONSABLE:** Nombre de la persona natural o jurídica responsable del desarrollo del evento.
- (7) **N°:** Orden de los asistentes.
- (8) **NOMBRES Y APELLIDOS:** Del participante en el evento
- (9) **N° DE DOCUMENTO:** Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o documento que aplique.
- (10) **DIRECCIÓN:** De residencia del asistente.
- (11) **LOCALIDAD:** De Bogotá a la que pertenece el asistente.
- (12) **BARRRIO:** De Bogotá al que pertenece el asistente.
- (13) **TELÉFONO:** Número telefónico (celular o fijo) del asistente.
- (14) **ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD:** A la que pertenece el asistente.
- (15) **CORREO ELECTRÓNICO:** Del asistente.
- (16) **FIRMA:** Del asistente.




| PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCÓN DE SUBA | | ANTECEDENTES |
|---|---|--|
| | CONTRATO OBRA | 3873 DE 2015 |
| | OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y /O ADECUACIÓN DE PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCON DE SUBA BOGOTÁ D.C. |
| | INTERVENTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3874 DE 2015 | INSTITUTO DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS |
| | CONTRATISTA | CONSORCIO PARQUES RINCON SUBA |
| | VALOR DEL CONTRATO | \$9.673.884,415 |
| | TOTAL EJECUTADO CONTRATISTA | \$940,465,842 |
| | FECHA INICIO | 29 DE DICIEMBRE 2015 |
| | FECHA TERMINACIÓN | 9 DE JUNIO 2018 |
| LOQUIDACIÓN CONTRATO | LIQUIDACIÓN UNILATERAL MEDIANTE RESOLUCIÓN 107 DE 22 DE FEBRERO DE 2019 | |

| PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCÓN DE SUBA | | ANTECEDENTES |
|---|--|---------------|
| | MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS AL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES RINCON SUBA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
| | RESOLUCIÓN DE IMPOSICIÓN | VALOR |
| | RESOLUCIÓN 064 DEL 14 DE FEBRERO DE 2018 (MULTA) | \$96,738,844 |
| | RESOLUCIÓN 173 DE 5 ABRIL DE 2018 (MULTA) | \$96,738,844 |
| | RESOLUCIÓN 723 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2018 (CLAUSULA PENAL) | \$873,337,857 |
| RESOLUCIÓN 723 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2018. | | |
| REINTEGRO DEL VALOR DEL ANTICIPO CON OCASIÓN, NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, USO INDEBIDO DEL ANTICIPO, APROPIACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO | \$1,521,523,148 | |

| PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCÓN DE SUBA | | ANTECEDENTES |
|---|--|----------------------------|
| ANTICIPO | | |
| VALOR BRUTO DEL ANTICIPO | | \$ 4.836.942.207,00 |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | |
| VALOR AMORTIZADO ACTAS DE RECIBO PARCIAL | | \$ 203.208.596,00 |
| VALOR A AMORTIZAR ACTA DE RECIBO FINAL Y SALDO FACTURAS 6 Y 7 DESPUES DE IMPUESTOS | | \$ 470.247.169,00 |
| VALOR DEL ANTICIPO REINTEGRADO POR LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-CONSIGNACIÓN 121 DE OCTUBRE 26 DE 2018 | | \$ 2.005.887.198,04 |
| VALOR DEVOLUCIÓN ESTAMPILLAS POR RECURSOS NO EJECUTADOS | | \$ 150.441.540,00 |
| Este valor debe ser cobrado por la Subdirección Administrativa y Financiera, de acuerdo con lo informado en la Resolución de liquidación unilateral | | |
| VALOR TOTAL AMORTIZADO | | \$ 2.829.784.503,04 |
| PENDIENTE POR REINTEGRAR | | |
| SINIESTRO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | | \$ 1.521.523.148 |
| SALDO PENDIENTE POR COBRAR AL CONTRATISTA Y/O ASEGURADORA | | \$485.634.555,96 |
| SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO | | \$ 2.007.157.703,96 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO Y NO AMORTIZADO POR EL CONTRATISTA | | \$ 267.010.077,00 |

| PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCÓN DE SUBA | | ANTECEDENTES |
|---|-----------------------------|-------------------|
|  | PORCENTAJE EJECUCIÓN | |
| | PARQUE | PORCENTAJE |
| | PARQUE CERROS DEL TAVOR | 3,48% |
| | PARQUE GLORIA LARA | 9,27% |
| | PARQUE LOMBARDIA | 20,28% |
| | PARQUE AURES | 11,79% |
| TOTAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 9,72% | |

PARQUE VECINAL CERROS DEL TABOR

ESTADO ACTUAL
EJECUCIÓN DE PRIMER CONTRATO






ÁREA
6.895 M2

| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 |
|-----------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| SUBA | VECINAL | \$ 2.245 MILLONES | 20.025 Personas | DISEÑO: 100% OBRAS: 34% | E N E M A M J J A S O N D F E B |

PARQUE VECINAL GLORIA LARA


ESTADO ACTUAL
EJECUCIÓN DE PRIMER CONTRATO




ÁREA
6.130 M2

| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 |
|-----------|---------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| SUBA | VECINAL | \$858 MILLONES | 37.192 Personas | DISEÑO: 100% OBRAS: 9,9% | E N E M A M J J A S O N D F E B |

PARQUE VECINAL AURES 1° SECTOR



ESTADO ACTUAL
EJECUCIÓN DE PRIMER CONTRATO







AREA
33.054 M2

| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 | |
|-----------|---------|------------------|-----------------|------------------------------|------|---|
| SUBA | VECINAL | \$1.021 MILLONES | 57.088 Personas | DISEÑO: 100% OBRAS: 11,7% | E | F |
| | | | | | M | A |
| | | | | | M | J |
| | | | | | J | J |
| | | | | | A | A |
| | | | | | S | O |
| | | | | | N | D |

PARQUE VECINAL LOMBARDIA




ESTADO ACTUAL
EJECUCIÓN DE PRIMER CONTRATO







| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 | |
|-----------|---------|-------------------|-----------------|----------------------------|------|---|
| SUBA | VECINAL | \$ 4.700 MILLONES | 50.014 Personas | DISEÑO: 100% OBRAS: 20% | E | F |
| | | | | | M | A |
| | | | | | M | J |
| | | | | | J | J |
| | | | | | A | A |
| | | | | | S | O |
| | | | | | N | D |



PARQUE VECINAL LOMBARDIA




| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|-----------------|--|--------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SUBA | VECINAL | \$ 4.700 MILLONES | 50.014 Personas | <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <td>DISEÑO</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>OBRA</td> <td>94%</td> </tr> </table> | DISEÑO | 100% | OBRA | 94% | <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA | 94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PARQUE VECINAL LOMBARDIA



| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------|-----------------|--|--------|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SUBA | VECINAL | \$ 4.700 MILLONES | 50.014 Personas | <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <td>DISEÑO</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>OBRA</td> <td>94%</td> </tr> </table> | DISEÑO | 100% | OBRA | 94% | <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | |
| DISEÑO | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA | 94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCÓN DE SUBA

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CONTRATO

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| INTERVENTORIA | OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCÓN DE SUBA EN BOGOTÁ D.C. |
| | CONTRATISTA | CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 |
| | CONTRATO No | 2627 DE 2019 (SUSCRITO EL 20 DE MARZO) |
| | PLAZO CONTRATO | 7 MESES Y 15 DÍAS: 1,0 MES PRE-CONSTRUCCIÓN 5,5 MESES CONSTRUCCION 1,0 MES LIQUIDACION |
| VALOR CONTRATO | \$ 529.599.528 | |

| | | |
|----------------|-------------------------|---|
| OBRA | OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN INCONCLUSAS DE LOS PARQUES VECINALES EN LA UPZ 28 RINCÓN DE SUBA EN BOGOTÁ D.C., CON CARGO AL PROYECTO 1082, "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS" PARQUE VECINALES A INTERVENIR: Aures I, Lombardía, Cerros del Tabor y Gloria Lara |
| | CONTRATISTA | CONSORCIO SGI SUBA 2019 |
| | CONTRATO No | 2604 DE 2019 (SUSCRITO EL 18 DE MARZO) |
| | PLAZO CONTRATO | 6 MESES Y 15 DÍAS: 1,0 MES PRE-CONSTRUCCIÓN 5,5 MESES CONSTRUCCION |
| VALOR CONTRATO | \$ 8.826.063.600 | |

PARQUE VECINAL CERROS DEL TAVOR

ANTES

PROYECCIÓN


ÁREA
6.895 M2

| | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 |
| SUBA | VECINAL | \$ 2.245 MILLONES | 20.025 Personas | DISEÑO 100% OBRAS 34% | E F M A M J J A S O N D 2019 |






PARQUE ZONAL CASA BLANCA





| LOCALIDAD | ESCALA | BENEFICIARIOS | ÁREA | ENTREGADO |
|-----------|--------|-----------------|-----------|------------|
| SUBA | ZONAL | 94.777 Personas | 32.000 M2 | MARZO 2019 |

PARQUE ZONAL CASA BLANCA

ANTES




DESPUÉS

| LOCALIDAD | ESCALA | BENEFICIARIOS | ÁREA | ENTREGADO |
|-----------|--------|-----------------|-----------|------------|
| SUBA | ZONAL | 94.777 Personas | 32.000 M2 | MARZO 2019 |

PARQUE ZONAL CASA BLANCA



| LOCALIDAD | ESCALA | BENEFICIARIOS | AREA | ENTREGADO |
|-----------|--------|-----------------|-----------|------------|
| SUBA | ZONAL | 94.777 Personas | 32.000 M2 | MARZO 2019 |

PARQUE ZONAL CASA BLANCA



| LOCALIDAD | ESCALA | BENEFICIARIOS | AREA | ENTREGADO |
|-----------|--------|-----------------|-----------|------------|
| SUBA | ZONAL | 94.777 Personas | 32.000 M2 | MARZO 2019 |




CENTRO RECREATIVO, DEPORTIVO Y CULTURAL

Un Centro Recreativo, Deportivo y Cultural es un **equipamiento público** que fortalecer el encuentro ciudadano a través de aspectos:

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| DEPORTIVO | Piscina Olímpica |
| | Piscina Recreativa |
| | Polideportivo |
| RECREATIVO | Gimnasio |
| | Salones de uso múltiple |
| | Restaurante |
| | Salones de aprendizaje |
| | Ludoteca infantil de 0 a 5 años |
| CULTURAL | Biblioteca |
| | Salones de clase |
| | Salón de artes plásticas |
| | Salón de danzas |
| | Sala de música |
| | Sala de ensayo |
| | Sala de grabación musical |
| Sala de cine | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS "Estamos construyendo sueños"



CENTRO FELICIDAD FONTANAR DEL RÍO

ANTES

PROYECCIÓN

CONSORCIO: FONTANAR 2019 (C & G - PROING - SAINC)

| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 | |
|-----------|--------|-------------------|------------------|------------------------------|------|---|
| SUBA | ZONAL | \$63.962 MILLONES | 194.194 Personas | DISEÑO: 100% OBRAS: 11.8% | E | F |
| | | | | | M | A |
| | | | | | M | J |
| | | | | | J | J |
| | | | | | A | S |
| | | | | | O | N |
| | | | | | D | I |



PARQUE LAS COMETAS

ÁREA
240.997 - M2

| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 | |
|-----------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|
| SUBA | METROPOLITANO | \$31.062 MILLONES | 178.584 Personas | DISEÑO 100% OBRA 0% | E F M A M J J A S O N D (months) | (year) |

PARQUE LAS COMETAS

PRIMERA ETAPA
 ZONA RECREODEPORTIVA SOBRE EL TANQUE
 2 ZONAS DE JUEGOS INFANTILES
 2 PUENTES DE ACCESO AL TANQUE

ÁREA
 240.997 - M2

| LOCALIDAD | ESCALA | COSTO | BENEFICIARIOS | AVANCE | 2019 |
|-----------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| SUBA | METROPOLITANO | \$31.062 MILLONES | 178.584 Personas | DISEÑO 100% OBRAS 0% | E F M A M J J A S O N D |

GRACIAS



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**